44

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 国网浙江超高压公司±800kV 绍兴站极 2 换流变及阀厅区域直流设备检修

咨询业务类别 结算审核报告

上海电力设计院有限公司

2025 年 12 月 2 日

上海电力设计院有限公司

咨询项目委托方全称：国网浙江省电力有限公司超高压分公司

咨询企业法定住所：上海市黄浦区重庆南路 310 号

邮　　编：200025　　联系电话：021-34014518

法定代表人：蔡光宗

项目负责人：刘昱　执业资格（章）：



专业咨询人员：



目　录

一、工程概况 1
二、审核内容 2
三、审核依据 2
四、审核原则 2
五、审核说明 2
六、审核结果 2
七、其他说明 2

上海电力设计院有限公司

上电结审（2025）检修44号

关于对国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修项目结算的审核报告

国网浙江省电力有限公司超高压分公司：

我司受贵方委托，对国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修项目的结算进行了审核，审核依据是国家基本建设有关法规、预算定额等。运用我们认为必要的包括核对结算工程量、单价、定额套用等审核程序，本着实事求是、客观公正的原则进行了审核。有关该工程送审资料的真实性、合法性、完整性由送审方负责，我们的责任是依据送审方提供的资料对该工程结算造价进行审核并发表审核意见。现将审核情况报告如下：

一、工程概况

（一）工程建设情况

1.工程规模

本期主要内容为：对国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修。

2.参建单位

建设单位：国网浙江省电力有限公司超高压分公司

设计单位：浙江华云电力工程设计咨询有限公司

施工单位：浙江省送变电工程有限公司

二、审核内容

1、建设单位提供的合同（含补充协议）的执行情况；

2、结算书工程量是否与工程量确认单一致；

3、结算单价是否和合同约定单价保持一致；

4、依据性资料是否齐全、合规；

5、工程材料和设备价格的变化情况；

6、其他与工程造价有关的内容。

三、审核依据

1、中华人民共和国电力行业标准 DL/T5767-2018《电网技术改造工程工程量清单计价规范》、中华人民共和国电力行业标准 DL/T5768-2018《电网技术改造工程工程量清单计算规范》、中华人民共和国电力行业标准 DL/T5770-2018《电网检修工程工程量清单计算规范》；

2、《电网技改工程预算编制与计算规定》（2020 年版）国能电力（2021）21 号文；《电网检修工程预算编制与计算规定》（2020 年版）国能电力（2021）21 号文；

3、定额：《电网技术改造工程预算定额（2020 年版）》、《电网拆除工程预算定额（2020 年版）》、《电网检修工程预算定额（2020 年版）》；

4、投标报价、施工合同、工程联系单、现场签证单、工程量确认单及相关的会议纪要等；

5、影响工程造价的其他相关资料。

四、审核原则

1、对工程施工承包合同结算进行审核，在合同价基础上对现场签证、设计变更以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审核；

五、审核说明

根据试验报告及工作票，核减压力释放阀 16 只，共计核减 53632 元。

六、审核结果

本工程送审结算金额为 134.3106 万元，经业主单位及施工单位确认后，本单位审定结算造价为 128.9474 万元，核减金额为 53632 元，下浮率为 4%。

七、其他说明

附件：1、工程审价审定签署单

2、工程项目审核结算书

3、其它相关表格

上海电力设计院有限公司

2025 年 12 月 2 日

工 程 造 价 审 定 单

工程名称	国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修				
施工单位	浙江省送变电工程有限公司			专业	检修
建设单位	国网浙江省电力有限公司超高压分公司			咨询类型	结算审核
序号	单位工程名称	送审价(元)	审定价(元)	核减(元)	核增(元)
1	国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修	1343106	1289474	53632	
2					
3					
4					
5					
6					
合计		1343106	1289474	53632	
审定金额（大写）		壹佰贰拾捌万玖仟肆佰柒拾肆元			
净核减额（大写）		伍万叁仟陆佰叁拾贰元			
备注	根据试验报告及工作票，核减压力释放阀16只。				

建设单位（章）：

经办人：

日期：2025年12月2日

施工单位（章）：

经办人：

日期：2025年12月2日

委托单位（章）

经办人：

日期：　　年　　月　　日

咨询企业（章）：

经办人：

日期：2025年12月2日

国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修

结算书

上海电力设计院有限公司

国网浙江超高压公司±800kV绍兴站极2换流变及阀厅区域直流设备检修

金额单位：元

序号	项目名称及规范	单位	数量	单价			合价		
				主材	安装	其中工资	主材	安装	其中工资
	阀厅区域								
1	阀厅800kV接地开关检修及试验	台	4.0		8336.80			33347.20	
2	阀厅400kV接地开关检修及试验	台	4.0		5802.37			23209.48	
3	直流穿墙套管检修及试验800kV	台	1.0		6468.14			6468.14	
4	直流穿墙套管检修及试验 400kV	台	2.0		3479.96			6959.92	
5	直流穿墙套管检修及试验200kV	台	1.0		2727.71			2727.71	
6	阀厅内 800kV 母线	段	2.0		1126.26			2252.52	
7	阀厅内 400kV 母线	段	3.0		1158.60			3475.80	
8	阀厅内 35kV 中性母线	段	3.0		579.30			1737.90	
9	阀避雷器常规综合检修及试验 800kV	台	29.0		3225.23			93531.67	
	换流变压器区域								
10	换流变常规检修及试验200kV	台	4		61831.04			247324.16	
11	换流变常规检修及试验400kV	台	4		61627.94			246511.76	
12	换流变常规检修及试验600kV	台	3		73241.19			219723.57	
13	换流变常规检修及试验800kV	台	3		82586.10			247758.30	
14	500kV电压互感器检修及试验	台	6		3211.06			19266.36	
15	耦合电容器检修及试验	台	12		4762.36			57148.32	
16	35kV电流互感器检修及试验	台	4		762.73			3050.92	
17	500kV避雷器检修及试验	台	12		2640.88			31690.56	
18	35kV避雷器检修及试验	台	4		766.55			3066.20	
19	表计校验压力释放阀	只	12		3351.97			40223.64	
	合计							1289474	